

TUKEVA-hanke



LOPPURAPORTTI 1.5.2009 – 31.12.2012

1) Hankkeen toteuttajan nimi: Uuraisten Jokihaaran pienviljelijäyhdistys r.y.

2) Hankkeen nimi ja hankenumero: TUKEVA, dnro 1932/3570-2009

3) Yhteenveto hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja edistää kylän yhteishenkeä ja luoda kasvupohja kylän yhteiselle toiminnalle. Hanke edistää ja tukee asukkaiden yhteistoimintaa sekä aktivoi kehittämään toimintamalleja oman asuin ympäristön kehittämiseksi. Toimenpiteitä ovat kylätalo Talaksen toiminnan tehostaminen tila-, laite- ja kalustoratkaisuin.

4) Raportti



4.1. Hankkeen tavoitteet ja lähtökohdat

Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa ja edistää kylämme yhteishenkeä ja luoda kasvupohja kylän yhteiselle toiminnalle. Projekti edistää ja tukee asukkaiden yhteistoimintaa sekä aktivoi kehittämään toimintamalleja oman asuin ympäristön kehittämiseksi.

Hankkeen aikana haetaan, kehitetään ja kokeillaan erilaisia keinoja kylän yhteisen toiminnan ulkopuolella olevien asukkaiden aktivoimiseksi ja mukaan saamiseksi kehittämään kyläyhteisön toimintaa. Hanke suunnataan erityisesti uudelle kylälle muuttaneille asukkaille, joista erikseen mainittakoon Paratiisin alueen asukkaat. Hankkeen toteuttamisen avulla kylällä pitempään asuneet haluavat myös toivottavaa uudet kyläläiset tervetulleeksi Jokihaaran kylälle.

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet sekä mahdolliset osatavoitteet joihin hankkeella pyrittiin

Tavoitteena on saada kylätalolle peseytymistilat, lisätä kylätalon käyttömahdollisuuksia ja lisätä viihtyisyyttä kylällä ja tarjota lisää mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon

4.2. Hankkeen toteutus

Hankkeen toimenpiteet

Tehtiin suunnitelmia, laadittiin rakennuspiirustukset ja haettiin rakennuslupa lisätilojen rakentamiseen. Kilpailutettiin laitehankintoja ja kartoitettiin rakennustarvikkeiden yleinen hintataso



Rakennettiin talon pätyyn sauna, pesuhuone ja pukuhuone



Sekä ulkopuolelle n. 20 neliön aidattu vilpola, mistä kulku Talaksen tiloihin terassia pitkin



*Hankittiin kaksi kappaletta ilmalämpöpumppuja ja toiseen etäohjaus
Toinen lämpöpumpusta asennettiin yläkerran tiloihin ja toinen alakerran saliksi viimeistelyyn
isoon tilaan. Tällä hankinnalla saatiin lämmityskuluihin säästöä.*

Tammikuussa 2012 hankkeelle haettiin ja saatiin lisäaikaa vuoden 2012 loppuun saakka.
Hankittiin suunnitelman mukaiset AV-laitteet: dataprojektori, aktiivikaiuttimet, mixer,
audiovahvistin ja langattomat mikrofonit. Dataprojektori asennettiin kiinteästi salin kattoon ja
kaapeloitiin se kahteen käyttöpaikkaan.



*Alakerran iso tila viimeisteltiin juhlasaliksi. Lattia pinnoitettiin klinkkerilaatoilla. Salin seinä ja
katto viimeisteltiin maalaamalla ja kaappien ovet ja pöytien pinnat maalattiin. Salin ikkunoihin
hankittiin uudet verhot. Hankittiin käytetyt hyväkuntoiset pinottavat tuolit.*



*Ulko-ovena toiminut nosto-ovi korvattiin lämpöeristetyllä lasillisella pariovella
Hankesuunnitelmaan kuulunut 6x6 metrin juhlateltta oli käytössä kylä- nuorisoillassa.*



9-reikäisen minigolfradanpohjan rakentaminen aloitettiin syksyllä 2011 ja 2012 keväällä tehtiin ratojen rungot ja asennettiin ne paikoilleen kioskin avajaisiin mennessä..

Minigolf-rata rakennettiin talkootyönä. Tarvikkeet kilpailutettiin. Puutavara, ruuvit, maalit ja liimat hankittiin paikallisista rakennustarvikeliikkeistä mutta Golftex-huopa oli tarjousten perusteella edullisin ruotsalaisen valmistajan tehtaalla.



Mini-golfia varten maalattiin opastaulut Talaksen ohittavan tien varrelle. Vihreä Golf-texhuopa oli minigolfradan kallein materiaali. Se hankittiin suoraan ruotsalaiselta valmistajalta.

Se tilattiin suoraan tehtaalta ja kaikkien kulujen jälkeen huopaerä oli liki tuhat euroa edullisempi kuin suomalaisilla kauppiaila.

Minigolf-rata valmistui Aittakioski Paunetin avajaisiin kesäkuun kolmanteen päivään.

Ensimmäisen kesän aikana minigolf-radalla pelattiin noin sata peliä.



Hankkeen aikana istuttiin useamman kerran yhteiseen päytään Jyväskylään ja muiden kylien kehittäjien kanssa.

Loppukiri

Hankkeen viimeisenä asiana toteutettiin astiastohankinta. Pyydettiin tarjoukset kolmelta toimittajalta: MiniMani, Arabian tehtaanmyymälä ja Kodin Ykkönen. MiniManin tarjous oli edullisin ja sieltä Arabian Kesti-sarjan astiasto hankittiin.

Tiedottaminen

Hankkeen tilannekatsaus kuului koko hankeajan yhdistyksen hallituksen kokousten ohjelmaan. Lisäksi hankevetäjä esitteli hankkeen etenemistä kylävieraille ja erilaisissa yleisötilaisuuksissa. Tukeva-hankeesta oli muutaman kerran juttua Paikallisuutissa ja Jokihaaran verkkopalvelu Paunetin sivuilla ja melkein jokaisessa kylätiedotteessa kyläläisiä haastettiin mukaan hanketyöhön.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2009 - 30.12.2012.

Hanke aloitettiin heti hakemuksen vireille tulon jälkeen.

31.3.2010 mennessä on toteutettu noin 10 % hankkeen kustannusarviossa mainituista asioista.

Hankkeen käynnistämistä viivästytti hakemuksen käsittelyn ja päätöksen saamiseen kulunut arvioitua pitempi aika.

Hankkeelle haettiin lisäaikaa vuoden 2012 loppuun.

Hanke saatiin toteutettua jatkuvan aikataulun puitteissa lähes täydellisesti niin toimenpiteiden kuin kustannusten suhteen.

Hankkeen resurssit

Hankkeella oli osa-aikainen talkoilla työskentelevä hankevetäjä, palkattu osa-aikainen kirjanpitäjä ja vaihteleva määrä talkootyövoimaa. Talkoista ja maksettavista työsuorituksista pidetään kirjanpitoa maksatushakemusta varten.

Toteutuksen organisaatio

Hankkeen vastuutahona on Jokihaaran kyläyhdistys. Yhdistyksen vuosikokous määrittelee raamit, joiden mukaan yhdistyksen hallitus toteuttaa hanketta ja muutakin toimintaa

Kustannus ja rahoitus

Kustannuksia on syntynyt noin 43000 euroa, jonka rahoitus on hoidettu yhdistyksen pankkitilillä olleilla varoilla ja Uuraisten kunnan myöntämällä väliaikaislainoituksella.

Raportointi ja seuranta

Kustannuksista on pidetty virallista yhdistyksen muusta toiminnasta erotettua kirjanpitoa ja hallitustyöskentelyä varten taulukkolaskennalla tehtyä apukirjanpitoa jolla seurataan kustannusten toteutumista.

Toteutuksen ongelmat ja riskit

Hankkeen hyväksymiskäsittely ja päätös vei pitkän ajan. Epävarmuus vaikeutti tekemisen aloittamista. Ennen TE-keskuksen päätöstä suoritettujen hankinnat tehtiin omalla riskillä. Talkootyöresurssi arvioitiin hieman yläkanttiin. Jouduimme käyttämään jonkin verran ostopalveluita, maksamaan matkustuskorvausta talkoolaisille ja hakemaan hankkeelle jatkoaikaa.

4.3. Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat olleet TE-keskus ja Uuraisten kunta

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen toimenpiteillä saavutettiin kustannussäästöjä ja mahdollistettiin kyläyhdistyksen toiminnan monipuolistuminen. Kyläläisille ja muille osallisille hankkeella toteutetut toimet tuovat lisää mahdollisuuksia järjestää tapahtumia, omia juhlia ja muuta toimintaa edullisesti lähellä omalla kylällä.



Kansanedustaja Aila Paloniemi ja kunnanjohtaja Juha Valkama lauloivat duettona karaokea Jokihaaran kesäillassa. Jokihaaran ja Leivonmäen Etu-Ikolan välistä kyläyhteistyötä pidettiin yllä koko hankkeen ajan

Hankkeen ansiosta kylälaisten keskinäinen yhteistyö lisääntyi. Hankkeen toteutusaikana kyläyhdistys järjesti kaksi isoa kylätapahtumaa.



Kesän 2011 tapahtuman kantavana teemana oli pilapiirtäjä Raimo Riihimäen muistonäyttely ”Ennen näkemättömät”. RaimoRin sisko Airi Riihimäki leikkasi näyttelyn avajaisissa nauhan.



Toisen tapahtuman yhteydessä kisailtiin Uuraisten minigolf-mestaruudesta TUKEVA-hankkeen ansiosta saadulla uudella radalla.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hallinnoija = Jokihaaran Kyläyhdistys esittää, että hanketyöskentelyä jatketaan tulevilla ohjelmakausilla uusilla suunnitelmilla kylän kehittämiseksi.

6. Allekirjoitus ja päiväykset

Jarmo Hänninen

Mikko Nieminen